




T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ



2018 Yılı

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:	1
1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:	6
1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
Genel Yatırım Uygulama Durumu:	6
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	7
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	7
2.1 Devam Eden Projeler:	8
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	8
1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	8
2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	10
3-Kampüs Altyapısı (DAP)	11
2.2 Tamamlanan Projeler	12
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:	12
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu	13
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:	17
EKLER	18

Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2018 yılı yatırımlarını 13.353 öğrenci ve 603 Akademik ve İdari Personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür



ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranılan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- * Kira Gelirleri
- * SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin Ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- * Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- * İkinci Öğretim Gelirleri
- * Diğer Hizmet Gelirleri

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 8 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Derslik ve Laboratuvar Sayıları

Eğitim Alanı	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250
Amfi	6	4	4	6	2
Sınıf	219	75	32	8	-
Bilgisayar Laboratuvarları	24	5	5	3	-
Diğer Laboratuvarlar	26	35	7	12	4
Toplam	275	119	48	29	6

Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Toplantı Salonu	8	7	-	-	-	-
Seminer Salonu	4	3	2	1	-	-
Konferans Salonu	-	-	-		1	3
Toplam	12	10	-	1	1	3

Öğrenci Sayılarının Okullara Dağılımı

Birimi	1.Öğretim			2.Öğretim			Toplam		
	E	K	T	E	K	T	E	K	T
Eğitim Fakültesi	1.259	1.357	2.616	58	73	131	1.317	1.430	2.747
Fen Edebiyat Fakültesi	457	520	977	309	214	523	766	734	1.500
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	367	293	660	0	0	0	367	293	660
İslami İlimler Fakültesi	300	377	677	103	96	199	403	473	876
Eczacılık Fakültesi	132	142	274	0	0	0	132	142	274
Tıp Fakültesi	7	14	21	0	0	0	7	14	21
Sosyal Bilimler Enstitüsü	338	199	537	0	0	0	338	199	537
Fen Bilimler Enstitüsü	143	85	228	0	0	0	143	85	228
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	18	3	21	0	0	0	18	3	21
Sağlık Yüksekokulu	142	249	391	31	102	133	173	351	524
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	225	531	756	312	402	714	537	933	1.470
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	403	163	566	225	70	295	628	233	861
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	56	13	69	0	0	0	56	13	69
Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	82	111	193	0	0	0	82	111	193
Meslek Yüksekokulu	1.030	465	1.495	455	119	574	1.485	584	2.069

Ahmet-i Hani Meslek									
Yüksekokulu	97	94	191	0	0	0	97	94	191
Yabancı Diller Yüksekokulu	55	118	173	34	83	117	89	201	290
Patnos Meslek Yüksekokulu	42	12	54	0	0	0	42	12	54
Sivil Havacılık Meslek									
Yüksekokulu	27	14	41	0	0	0	27	14	41
Formasyon	352	375	727	0	0	0	352	375	727
Üniversite Genel Toplam	5.532	5.135	10.667	1.527	1.159	2.686	7.059	6.294	13.353

Kapalı Alanlar

1-MERKEZ KAMPÜS			
	Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1	Rektörlük Binası Ana Bina	1.912,00	
2	Rektörlük Binası Ek Binalar	3.629,00	
3	Eğitim Fakültesi (A-B-C-D BLOKLARI)	14.410,00	
4	Eğitim Fakültesi (E-F BLOKLARI)	7.890,00	
5	Fen-Edebiyat Fakültesi	7.620,00	
6	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.715,00	
7	Meslek Yüksek Okulu	7.896,00	
8	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	6.303,00	
9	İslami İlimler Fakültesi	7.896,00	
10	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı	3.051,00	
11	Kültür ve Kongre Merkezi	16.200,00	
12	Garaj ve Atölye	6.158,00	
13	Merkezi Yemekhane-Kafeterya	6.060,00	
14	Kapalı Spor Salonu	6.650,00	
15	Stadyum	17.204,00	1.539.776,94
16	Sosyal Tesis (Misafirhane)	4.636,00	
17	Isı ve Trafo Merkezi	800	
18	Rektör Konutu	500	
19	Spor Tesisleri (Halı saha, Tenis Kortları ve Sosyal Tesis)	4.550,00	
20	Lojman (100 Adet)	14.616,00	
21	Üniversite Camisi	3.300,00	
22	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	5.712,00	
23	Eczacılık Fakültesi	6.303,00	
24	Enstitüler (Fen B. Sosyal B. Sağlık B.)	3.060,00	
	TOPLAM	162.071,00	1.539.776,94

2-SAĞLIK KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Sağlık Yüksekokulu	4.085,00	
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	4.605,00	
3 Sürekli Eğitim Merkezi	3.480,00	171.000,00
4 Spor Salonu	1.420,00	
5 Lojman 24 Adet	2.675,00	
TOPLAM	16.265,00	171.000,00

3-PATNOS KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Dekanlık Binası	1.865,00	
2 Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Derslik Binası	7.951,00	89.605,99
TOPLAM	9.816,00	89.605,99

4-DOĞUBEYAZIT KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokul Binası	8.676,00	
2 İdari Bina	721,00	
3 Yemekhane Binası	1.994,00	
4 Spor Salonu	1.510,00	59.768,00
5 Lojman	1.883,00	
6 Isı Merkezi	240	
7 Anfi Tiyatro	1.512,00	
8 Halı Saha	800,00	
TOPLAM	17.336,00	59.768,00

5-ELEŞKİRT KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	8.011,00	
2 Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Çiftlik Binası	3.157,00	648.317,45
3 Çiftlik Yem Deposu	500,00	
TOPLAM	11.668,00	648.317,45

6-TAŞLIÇAY KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Ağrı Meslek Yüksek Okulu	2.547,00	10.205,28
TOPLAM	2.547,00	10.205,28

7- DİYADİN KAMPÜSÜ

Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1 Bina bulunmamaktadır	0	58.768,73
TOPLAM	0	58.769,73

8-TUTAK KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1	Bina bulunmamaktadır	0	16.500,00
	TOPLAM	0	16.501,00
	GENEL TOPLAM	219.703,00	2.593.944,39

Üniversitemiz Taşınmazlarının Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Merkez Kampüs	17.383,73	1.522.393,21		1.539.776,94
Patnos		50.000,00	39.606,00	89.606,00
Doğubayazıt		59.768,00		59.768,00
Eleşkirt	172.982,00	475.335,45		648.317,45
Sağlık Kampüsü		171.000,00		171.000,00
Taşlıçay Kampüsü			10.205,28	10.205,28
Diyadin		58.768,73		58.768,73
Tutak			16.500,00	16.500,00
Toplam				2.593.942,40

Üniversitemiz Lojmanlarının Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	2+1	3+1	Toplam
Merkez Kampüs	40	60	100
Sağlık Kampüsü	24	-	24
Doğubayazıt Kampüsü	-	12	12
Toplam	64	72	136

Tabloda da görüldüğü gibi üniversitemizin toplam 136 adet lojmanı bulunmaktadır. Merkez kampüsteki 100 adet lojmanda ayrıca iki adet bodrum katı bulunmakta olup şu anda idari

personellerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Ağrı merkezde personellerimizin kullanımı için kiralanmış 25 adet lojman dairesi bulunmaktadır.

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

- ✚ Kampüs alt yapısı projesi kapsamında sulama göleti ihalesi yapılmıştır.
- ✚ Merkez kampüs içerisinde 100 adet lojman yapım işi fiziki gerçekleşme oranı %90 olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- ✚ Derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan öğrenci yaşam merkezi yapım işi fiziki gerçekleşme oranı %80 olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- ✚ Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının tadilat işleri yapılmıştır. Eğitim birimlerinin yoğun kış şartlarında zarar görmemesi için tüm eğitim binalarının çatılarına kar-buz eritme sistemi yapılmıştır.

Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı				
Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	3.050.000,00	3.500.000,00	3.214.937,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	225.000,00	218.011,00
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.252.000,00	25.852.000,00	17.502.233,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.400.000,00	1.800.000,00	1.799.388,00
Toplam		20.002.000,00	31.377.000,00	22.734.569,00

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Üniversitemizin 7 adet projesi olup; Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi (Fiziki gerçekleşme %80), Lojman ve Sosyal Tesis Projesi kapsamında 100 Adet

Lojman yapımı(Fiziki gerçekleşme %90), Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında sulama göleti ihalesi yapılmıştır.

Sektör	Projenin Sayısı	2018 Yılı Program Ödeneği	2018 Yılı Revize Ödeneği	2018Yıl Harcama	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	7	20.002.000,00	31.377.000,00	22.734.569,00	72,46

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2009H030160	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	AİÇÜ
2009H030170	Eğitim	Lojman ve Sosyal Tesis	AİÇÜ
2009H030150	Eğitim	Kampüs Altyapısı	AİÇÜ

Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2018H032180	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	AİÇÜ
2018H032190	Eğitim	Muhtelif İşler	AİÇÜ
2018H050350	Eğitim	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	AİÇÜ
2018H032200	Eğitim	Yayın Alımı	AİÇÜ

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

1) Uygulayıcı Kuruluş	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi		
2) Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	6) Güncel Proje Tutarı (TL)	11.620.000,00
3) Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	2009H030160	7) 2018 Yılı Ödeneği (TL)	9.500.000,00
4) Başlama-Bitiş Yılı	2009-2018	8) 2018 IV. Dönem Sonuna Kadar Harcama (TL) (01.01.2018-31.12.2018 arası yapılan harcamadır)	8.330.208,92
5) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	80%
PROJE FAALİYET BİLGİLERİ			
11) Proje İle İlgili Son Durum*	Öğrenci yaşam merkezi yapım işi için yüklenici firmaya 2018 yılı içerisinde toplam 6 hakediş ödemesi yapılmış olup projenin fiziki gerçekleşme oranı %80'dir. (6000 m2) Söz konusu proje içinde yer alan kreş yapım işi (700 m2) öğrenci yaşam merkezi yapım işi ile birleştirilmiştir. Proje devam etmekte olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla yıl içerisinde 1.100.000,00 TL ödenek eklenerek 2018 yılı ödeneği 10.600.000,00 TL olmuştur.		

Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalam Tarihi (gg/aa/yy)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)		
						2017	2018	Toplam Harcama
6000 m2	06.03.2018	08.03.2018	-	8.533.530,82	1.038.927,98	0	7.059.499,10	7.059.499,10



2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

1) Uygulayıcı Kuruluş	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi		
2) Proje Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	6) Güncel Proje Tutarı (TL)	12.982.000,00
3) Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	2009H030170	7) 2018 Yılı Ödeneği (TL)	1.500.000,00
4) Başlama-Bitiş Yılı	2009-2019	8) 2018 IV. Dönem Sonuna Kadar Harcama (TL) (01.01.2018-31.12.2018 arası yapılan harcamadır)	8.992.698,74
5) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	90%
PROJE FAALİYET BİLGİLERİ			
11) Proje İle İlgili Son Durum*	Lojman yapım işi için yüklenici firmaya 2018 yılı içerisinde 6 hakediş ödenmiş olup projenin fiziki gerçekleşme oranı %90'dır. Proje devam etmekte olup 2019 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Yıl içerisinde 7.500.000,00 TL ödenek eklenerek 2018 yılı proje ödeneği 9.000.000,00 TL olmuştur.		

Lojman (100 daire)

Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)		
						2017	2018	Toplam Harcama
16.590 m2	02.01.2017	25.04.2017	-	9.999.749,76	1.894.629,58	2.845.027,02	7.620.931,14	10.465.958,16



3-Kampüs Altyapısı (DAP)

1) Uygulayıcı Kuruluş	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi		
2) Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı (DAP)	6) Güncel Proje Tutarı (TL)	30.759.000,00
3) Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	2009H030150	7) 2018 Yılı Ödeneği (TL)	4.000.000,00
4) Başlama-Bitiş Yılı	2009-2020	8) 2018 IV. Dönem Sonuna Kadar Harcama (TL) (01.01.2018-31.12.2018 arası yapılan harcamadır)	123.570,77
5) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	80,00%
PROJE FAALİYET BİLGİLERİ			
11) Proje İle İlgili Son Durum*	Sulama göleti ihalesi yapılmıştır. Söz konusu iş için 2.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 2018 yılı ödeneği 6.000.000,00 TL olmuştur. Proje devam etmektedir.		



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:

- ❖ 2018H032180 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
- ❖ 2018H032190 Muhtelif İşler (DAP)
- ❖ 2018H032200 Yayın Alımı (DAP)
- ❖ 2018H050350 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032190					
Proje Adı	Muhtelif İşler (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmetlerinde kaliteyi arttırmak					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.000,00	0		4.000,00	0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2018)</i>		4.000,00	0		4.000,00	0
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje kapsamında: <ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere makine – teçhizat alımı, • Bakım onarım çalışmaları için elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi alımı, • Üniversitemiz çeşitli bakım onarım ve dış cephe yalıtımı ihalesi • 2018 yılında kapasitenin daha da artmasıyla beraber laboratuvar malzemesi alım ihalesi, • Üniversitemizin genişleyen bilgi iletişim ağı için güvenlik duvarı ve kesintisiz güç kaynağı alımları gerçekleştirilmiştir. 					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizce sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunumu					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2018H032180					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Etüd-Proje.					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		250			250	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2018)</i>		250			250	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yıl içerisinde proje kapsamında Üniversitemiz kampüs alanı içinde bulunan çamur havuzunun ıslahı için plankote ölçümü (80.000 m2) müşavirlik hizmeti alınmıştır. Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Çiftlik binası yapı ruhsatı için zemin etüdü yaptırılmıştır. Ayrıca derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan öğrenci yaşam merkezi ve kreş yapım işlerinin birleştirilmesinden dolayı revize mimari projelerin hazırlanması için müşavirlik hizmeti alınmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin hem eğitim alanında hem de öğrencilerine ve çalışanlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve gerekli bütün tedbirleri almak.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2018H032200					
Proje Adı	Yayın Alımı (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		750			750	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2018)</i>		750			750	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla veri tabanı alımı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 16.300 adet kitap alımı için 10.09.2018 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş ve 25.09.2018 tarihinde yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak dördüncü dönemde yüklenici firmaya ödemesi yapılmıştır. Yayın Alımı projesine ait 2018 yılı ödeneğinin 35.000 TL si düşülerek muhtelif işler projesine aktarılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin mevcut yayın sayısında nitelik ve nicelik olarak artış sağlanmış olup eğitim-öğretim faaliyetinin daha kaliteli sunulması sağlanmıştır.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2018H050350					
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Bakım Onarım					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2			2	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2018 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2018)</i>		2			2	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) projesi 2018 yılı için açık olup (iz ödenek) ilgili yılda herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Proje kapanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler:

- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,

EKLER

EK-2

2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Bütçe

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		60.363			34.861			20.002			31.377			22.735
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	7		60.363			34.861			20.002			31.377			22.735

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Kuruluş Adı:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2018

YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Sektör Adı :

Eğitim

2018 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
306918	412,	2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ağrı	0,	30.759,	23.759,	0,	0,	4.000,					124
306933	412,	2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	11.620,	2.120,	0,	0,	9.500,					8330
306969	412,	2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	0,	12.982,	8.982,	0,	0,	1.500,					8993
306975	412,	2018H050350	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	2,	0,	0,	0,	2,					0
303624	412,	2018H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	250,	0,	0,	0,	250,					56
303627	412,	2018H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	4.000,	0,	0,	0,	4.000,					4799
303636	412,	2018H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	750,	0,	0,	0,	750,					433
TOPLAM							0,	60.363,	34.861,	0,	0,	20.002,					