



T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ



2019 Yılı

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1 Misyon ve Vizyon	1
1.2 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	2
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:.....	3
1.4 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:.....	10
1.5 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
Genel Yatırım Uygulama Durumu:.....	11
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	11
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
2.1 Devam Eden Projeler:	12
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	12
1-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	12
2-Kampüs Altyapısı (DAP).....	13
2.2 Tamamlanan Projeler	14
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:	14
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu.....	15
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:.....	19
EKLER	20

Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirecekleri hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2019 yılı yatırımlarını 12.689 öğrenci ve 939 Akademik ve İdari



Personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kat kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranılan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon ve Vizyon

Misyon: Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel çözümler üreten; kaliteli eğitim hizmeti, nitelikli ve sürdürülebilir projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan, millî ve evrensel değerleri benimseyen, erdemli insanlar yetiştiren bir üniversite olmaktır.

Vizyon: Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişim ve gelişimine öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip, tercih edilebilir bir üniversite olmaktır.

Üniversitemizin amaç ve hedefleri;

Amaç 1: Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek.

Hedef 1: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için yeni bölüm/program açmak.

Hedef 2: Akademisyen başına düşen bilimsel ulusal ve uluslararası yayın oranını (bilimsel yayın/akademisyen) yıllık %1 artırmak.

Hedef 3: Üniversitenin tanıtımı için yılda azami 2 uluslararası, 6 ulusal bilimsel etkinlik yapmak/düzenlemek.

Hedef 4: Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve mesleki danışmanlık hizmetlerini her yıl %8 artırmak

Hedef 5: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılımı her yıl %10 oranında artırmak.

Hedef 6: 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak teknik altyapının oluşturulması ve 2020 yılından itibaren tezsiz yüksek lisans, lisans tamamlama ve sertifika programlarının açılmasının ve yürütülmesinin sağlanması

Amaç 2: Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak

Hedef 1: 2023 yılına kadar akademik personel sayısını %50, idari personel sayısını %30 artırmak

Hedef 2: 2023 yılı sonuna kadar bilişim altyapısını güçlendirmek

Hedef 3: 2023 yılı sonuna kadar yönetim bilgi sistemi kurmak

Hedef 4: Kütüphane kaynaklarının her yıl %15 artırmak ve erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak

Hedef 5: Mali yönetim yapısını güçlendirmek

Hedef 6: 2023 yılı sonuna kadar tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kuruluş işlemlerini tamamlamak.

Amaç 3: Fiziki altyapıyı geliştirmek.

Hedef 1: 2023 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan hizmet binalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek.

Hedef 2: 2023 yılı sonuna kadar üniversitemiz kampüs alanlarında çevre düzenlemesini ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 3: 2020 yılı sonuna kadar sağlık kampüsü hizmet binalarının onarım işini tamamlamak

Amaç 4: Bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda projeler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük etmek.

Hedef 1: Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak.

Hedef 2: Bölgesel kalkınma kapsamında bölge halkına tarım ve hayvancılık alanlarında her yıl 1 adet eğitim düzenlemek Lisans Üstü Eğitimini Kafkas Üniversiteler Birliği İle Ortak Planlamak ve Uluslararası Araştırma Enstitüsü Bünyesinde Yürütmek.

Hedef 3: Üniversite-Sanayi işbirliği düzeyini 2023 yılına kadar artırmak.

1.2 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- * Kira Gelirleri
- * SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- * Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- * İkinci Öğretim Gelirleri
- * Diğer Hizmet Gelirleri

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 8 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Derslik ve Laboratuvar Sayıları

Eğitim Alanı	Kapasite					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Amfi	6	4	4	6	2	-
Sınıf	219	75	32	8	-	-
Bilgisayar Laboratuvarları	24	5	5	3	-	-
Diğer Laboratuvarlar	26	35	7	12	4	-
Toplam	275	119	48	29	6	-

Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Toplantı Salonu	8	7	-	-	-	-
Seminer Salonu	4	3	2	1	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	1	3
Toplam	12	10	2	1	1	3

Yemekhane, Kantin ve Misafirhanelerin Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	Öğrenci Yemekhanesi	Personel Yemekhanesi	Kantin	Kafeterya	Misafirhane
Merkez Kampüs	1	1	16	1	4

Sağlık Kampüsü	1	1	1	-	-
Doğubayazıt Kampüsü	1	1	-	-	2
Eleşkirt Kampüsü	1	1	1	-	-
Taşlıçay Kampüsü	-	-	-	-	-

Üniversitemiz Lojmanlarının Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	2+1	3+1	Toplam
Merkez Kampüs	40	162	202
Sağlık Kampüsü	24	-	24
Doğubayazıt Kampüsü	-	12	12
Diğer Kiralık Lojmanlar		10	10
Toplam	64	184	248

Yukarıda ki tabloda görüldüğü gibi üniversitemizin toplam 248 adet lojmanı bulunmaktadır. Merkez kampüsteki 200 adet lojmanda ayrıca iki adet bodrum katı bulunmakta olup idari personellerimiz tarafından kullanılmaktadır. Merkez kampüste 2019 yılı içerisinde 100 adet lojmanın yapımı tamamlanmış olup personellerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Ağrı merkezde personellerimizin kullanımını 40 adet kiralık lojman izni alınmış bunlardan 10 adet lojman dairesi kullanılmaktadır.

Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı

Birimi	1.Öğretim			2.Öğretim			Toplam		Toplam
	E	K	T	E	K	T	E	K	
Eğitim Fakültesi	1139	1253	2392	10	12	22	1149	1265	2414
Fen Edebiyat Fakültesi	453	539	992	276	216	492	729	755	1484

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	333	248	581	-	-	-	333	248	581
İslami İlimler Fakültesi	397	415	812	117	132	249	514	547	1061
Eczacılık Fakültesi	137	175	312	-	-	-	137	175	312
Tıp Fakültesi	20	22	42	0	0	0	20	22	42
Sosyal Bilimler Enstitüsü	301	179	480	0	0	0	301	179	480
Fen Bilimler Enstitüsü	100	94	194	0	0	0	100	94	194
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	27	6	33				6	27	33
Sağlık Yüksekokulu	167	325	492	40	130	170	207	455	662
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	233	478	711	284	353	637	517	831	1348
Beden Eğitimi ve Spor	462	1767	639	256	71	327	248	718	966
Celal Oruç Hayvansal Üretim Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	104	134	238	-	-	-	104	134	238
Meslek Yüksekokulu	823	395	1218	241	78	319	1064	473	1537
Ahmet-i Hani Meslek Yüksekokulu	103	88	191	-	-	-	103	88	191

Yabancı Diller Yüksekokulu	70	154	224	51	113	164	121	267	388
Patnos Meslek Yüksekokulu	134	50	184	-	-	-	134	50	184
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu	79	45	124	-	-	-	79	45	124
Formasyon	195	196	391	0	0	0	195	196	391
Üniversite Genel Toplam	5.326	4.983	10.309	1.275	1.105	2.380	6.601	6.088	12.689

Üniversitemiz Eğitim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı

	Eğitim Birimi	Bulunduğu Yer
ENSTİTÜLER	Fen Bilimleri Enstitüsü	Merkez Kampüs
	Sosyal Bilimleri Enstitüsü	Merkez Kampüs
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Merkez Kampüs
FAKÜLTELER	İslami İlimler Fakültesi	Merkez Kampüs
	Eğitim Fakültesi	Merkez Kampüs
	Tıp Fakültesi	Merkez Kampüs
	Eczacılık Fakültesi	Merkez Kampüs
	İktisat Fakültesi	Merkez Kampüs
	Fen Edebiyat Fakültesi	Merkez Kampüs
	Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi	Patnos Kampüsü
	Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	Doğubayazıt Kampüsü
YÜKSEKOKUL	Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Sağlık Yüksekokulu	Sağlık Kampüsü

	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	Eleşkirt Kampüsü
	Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu	Patnos Kampüsü
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	Meslek Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık Kampüsü
	Doğubayazıt Ahmet-i Hani Meslek Yüksekokulu	Doğubayazıt Kampüsü
	Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	Eleşkirt Kampüsü
	Patnos Meslek Yüksekokulu	Patnos Kampüsü
	Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu	Merkez Kampüs

Üniversitemiz Taşınmazlarının Alanı Ve Yapım Yılı

ADI	ALANI M2	YAPILDIĞI YER	YAPIM YILI
REKTÖRLÜK EK İDARİ BİNA	5.541,00	MERKEZ YERLEŞKE	2009-2011
MYO	7.896,00	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016
İSLAMİ İLİMLER	7.896,00	MERKEZ YERLEŞKE	2014-2015
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	5.715,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	7.620,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
EĞİTİM FAK. A, B, C, D, E, F BLOK	22.300,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
ECZACILIK	6.303,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
BESYO	6.303,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
TENİS KORTLARI SOSYAL TESİSİ	741,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2013
TENİS KORTLARI	3.425,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014
STADYUM	17.204,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
SPOR SALONU	6.650,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
LOJMANLAR	31.536,13	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2014
REKTÖR KONUTU	500,00	MERKEZ YERLEŞKE	2012-2014
KONUKEVİ	4.636,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	5.712,01	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016
GARAJLAR	6.158,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2012
KÜLTÜR MERKEZİ	16.200,00	MERKEZ YERLEŞKE	2014-2016
ENTİTÜ BİNASI	3.060,00	MERKEZ YERLEŞKE	2016-2016
HALI SAHA	1.125,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014
TENİS KORTLARI (2ADET)	1.370,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014

ÖĞRENC YAŞAM MERKEZİ	6.000,00	MERKEZ YERLEŞKE	2018-2019
YEMEKHANE	6.060,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
MERKEZİ LABORATUAR	3.051,05	MERKEZ YERLEŞKE	2010
ISI ve TRAFİKO MERKEZİ	800,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
ANA NİZAMİYE	160,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
ŞEKER NİZAMİYE	120,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	5.712,01	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016
CAMİİ	3.300,00	MERKEZ YERLEŞKE	2012-2013
SAĞLIK KAMPÜSÜ	16.265,31	SAĞLIK YERLEŞKESİ	1985
PATNOS DERSLİK	7.951,36	PATNOS YERLEŞKESİ	2014-2016
PATNOS DEKANLIK	1.865,41	PATNOS YERLEŞKESİ	2013-2014
PATNOS GÜVENLİK	9,00	PATNOS YERLEŞKESİ	2014-2016
ELEŞKİRT ÇİFTLİK	3.157,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2014-2015
ELEŞKİRT ÇİFTLİK YEM DEPOSU	500,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2014-2015
DERSLİK+İDARİ BİNA	8.011,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2012-2014
DERSLİK	8.676,87	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
İDARİ BİNA	721,20	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
YEMEKHANE	1.994,82	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
LOJMAN	1.883,64	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
ANFİ TİYATRO	1.512,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
ISI MERKEZİ	240,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
SPOR SALONU	1.510,71	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015
HALI SAHA	800,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015
NİZAMİYE	99,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015

Üniversitemiz Taşınmazlarının Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Merkez Kampüs	17.383,73	1.522.393,21		1.539.776,94
Patnos		50.000,00	39.606,00	89.606,00

Doğubayazıt		59.768,00	59.768,00
Eleşkirt	172.982,00	475.335,45	648.317,45
Sağlık Kampüsü		171.000,00	171.000,00
Toplam			2.337.468,39

2019 yılında Üniversitemiz taşınmazlarında geçen yıla oranla bir azalma yaşanmıştır. 2018 yılında 2.593.942,40 m² olan taşınmaz yüz ölçümümüz 2019 yılında 2.337.468,39 m² ye düşmüştür. Bu düşüşün nedenleri;

- 24.10.2019 tarihinde Üniversitemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Taşlıçay Kampüsünün Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi ve
- Diyardin ve Tutak Belediye Meclisinin Üniversitemize geçici tahsis ile vermiş olduğu arazilerin tahsis süresinin bitmiş olmasıdır.

Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Hizmet Alanı (m ²)								Toplam Hizmet Alanı
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer	
Merkez Kampüs	74.399		31.536	6.060	22.200	34.863	1.456	42.482	186.379
Eleşkirt Kampüsü	4.511			229			140	3.157	8.011
Doğubayazıt Kampüsü	8.676		1.581	1.883	1.512	1.224	220	348	17.435
Sağlık Kampüsü	16.265								16.265
Patnos Kampüsü	7.951						45	1.865	9.816
Toplam									237.909

2019 yılında Üniversitemiz kapalı alanlarının kullanım amacına göre dağılımında geçen yıla oranla bir artış yaşanmıştır. 2018 yılında 220.836 m² olan toplam kapalı alan yüz ölçümü 2019 yılında 237.909 m² ye yükselmiştir. Bu artışın nedenleri;

- Merkezi yerleşkeye yapılan Öğrenci Yaşam Merkezinin tamamlanması ve
- Yine Merkezi yerleşkeye yapılan 100 adet lojman binasının tamamlanmasıdır.

Ayrıca Taşlıçay Kampüsünün Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi ile bu artışta bir azalma meydana gelmiştir.

1.4 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

- ✚ Kampüs alt yapısı projesi kapsamında sulama göleti ihalesi yapılmıştır.
- ✚ Merkez kampüs içerisinde 100 adet lojman yapım işi fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
- ✚ Derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan öğrenci yaşam merkezi yapım işi fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
- ✚ Muhtelif İşler projesi kapsamında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının tadilat işleri ile Merkez ve ilçe kampüslerde bulunan kompanzasyon panolarının bakım onarımı işi yapılmıştır.
- ✚ Yayın Alımı projesi kapsamında e- Osmanlıca Online Eğitim, Kelimex Online Sözlük Alımı ve Arapça basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı				
Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	3.650.000,00	3.558.000,00	3.346.223,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	600.000,00	440.000,00	143.853,00
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	568.000,00	564.809,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.400.000,00	12.502.000,00	11.252.335,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.800.000,00	1.815.000,00	1.813.903,00
Toplam		12.452.000,00	19.133.000,00	17.121.123,00

1.5 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Üniversitemizin 6 adet projesi olup; Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi (Fiziki gerçekleştirme %100), Lojman ve Sosyal Tesis Projesi kapsamında 100 Adet Lojman yapımı(Fiziki gerçekleştirme %100), Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında Kampüs içi Led Aydınlatma, Asfalt yapım işi ve sulama göleti yapım işi tamamlanmıştır.

Sektör	Projenin Sayısı	2019 Yılı Program Ödeneği	2019 Yılı Revize Ödeneği	2019 Yıl Harcama	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	6	12.452.000,00	19.133.000,00	17.121.123,00	89,48

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır. Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2009H030150	Eğitim	Kampüs Alt Yapısı	AİÇÜ
2009H030170	Eğitim	Lojman Yapımı	AİÇÜ

2019 Yılında Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2009H030160	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	AİÇÜ

2019 Yılına Ait Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2019H032180	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	AİÇÜ
2019H036330	Eğitim	Muhtelif İşler	AİÇÜ
2019H036340	Eğitim	Yayın Alımı	AİÇÜ

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

1) Uygulayıcı Kuruluş	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi		
2) Proje Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	6) Güncel Proje Tutarı (TL)	12.982.000,00
3) Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	2009H030170	7) 2019 Yılı Ödeneği (TL)	2.600.000,00
4) Başlama-Bitiş Yılı	2009-2020	8) 2019 IV. Dönem Sonuna Kadar Harcama (TL) (01.01.2019-31.12.2019 arası yapılan harcamadır)	2.315.035,79
5) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100%
PROJE FAALİYET BİLGİLERİ			
11) Proje İle İlgili Son Durum*	Lojman yapım işi tamamlanmıştır. 2019 Yılında projeye 1.100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		

Lojman (100 daire)

Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)		
						2019 Öncesi	2019	Toplam Harcama
16.590 m2	02.01.2017	25.04.2017	16.09.2019	9.801.910,53	2.629.529,83	10.465.958,16	1.961.894,74	12.427.852,90



2-Kampüs Altyapısı (DAP)

1) Uygulayıcı Kuruluş	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi		
2) Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı (DAP)	6) Güncel Proje Tutarı (TL)	30.759.000,00
3) Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	2009H030150	7) 2019 Yılı Ödeneği (TL)	6.000.000,00
4) Başlama-Bitiş Yılı	2009-2020	8) 2019 IV. Dönem Sonuna Kadar Harcama (TL) (01.01.2019-31.12.2019 arası yapılan harcamadır)	5.132.403,52
5) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) Proje Başlangıcından İtibaren Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100%
PROJE FAALİYET BİLGİLERİ			
11) Proje İle İlgili Son Durum*	Kampüs içi Led Aydınlatma, Asfalt yapım işi ve sulama göleti yapım işi tamamlanmıştır. 2019 Yılında projeye 1.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:

- ❖ 2019H032180 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
- ❖ 2019H036330 Muhtelif İşler (DAP)
- ❖ 2019H036340 Yayın Alımı (DAP)
- ❖ 2009H030160 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H036330					
Proje Adı	Muhtelif İşler (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmetlerinde kaliteyi arttırmak					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.800	2		5.381	2
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2019)</i>		5.270	2		5.270	2
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje kapsamında: <ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere makine – teçhizat alımı, • Bakım onarım çalışmaları için elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi alımı, • Üniversitemiz çeşitli bakım onarım ve dış cephe yalıtımı ihalesi • 2019 yılında kapasitenin daha da artmasıyla beraber laboratuvar malzemesi alım ihalesi, • Merkez ve ilçe kampüslerde bulunan kompanzasyon panolarının bakım onarım işi yapılmıştır. 					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizce sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunumu					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2019H032180					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Etüd-Proje.					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		150			150	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2019)</i>		3			3	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz Eleşkirt yerleşkesinde içme suyu amaçlı jeofizik rezistive (su arama) etüdü işi yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin hem eğitim alanında hem de öğrencilerine ve çalışanlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve gerekli bütün tedbirleri almak.					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2019H036340					
Proje Adı	Yayın Alımı (DAP)					
Sektör/Alt sektör	<i>Eğitim- Yüksek Öğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması</i>					
Proje Yeri	<i>Ağrı</i>					
Karakteristiği	<i>Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı</i>					
Fiziki Hedefi	<i>%100</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2019-2019</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1000			1000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2019)</i>		598			598	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla veri tabanı alımı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca e Osmanlıca Online Eğitim, Kelimex Online Sözlük Alımı ve Arapça basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin mevcut yayın sayısında nitelik ve nicelik olarak artış sağlanmış olup eğitim-öğretim faaliyetinin daha kaliteli sunulması sağlanmıştır.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2009H030160					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim- Yüksek Öğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması</i>					
Proje Yeri	<i>Ağrı</i>					
Karakteristiği	<i>Sosyal Donatı</i>					
Fiziki Hedefi	<i>%100</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2019-2019</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		2			4.002	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2019 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2008)</i>		3.801			3.801	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Öğrenci Yaşam Merkezi yapım işi tamamlanmıştır. 2019 Yılında projeye 4.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.					

3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler:

- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,

EKLER

EK-2

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Bütçe

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		63.761			49.309			12.452			19.133			17.121
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		63.761			49.309			12.452			19.133			17.121

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

DAP BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI 2019 / IV.DÖNEM

Sıra No*	Uygulayıcı Kuruluş	Proje Adı	Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	BAŞLAMA YILI	BİTİŞ YILI	İL/İLÇE	GÜNCEL PROJE TUTARI (TL)	2019 ÖDENEĞİ (TL)	2019 HARCAMASI (01.01.19-31.12.19 arası harcamadır)
1	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Muhtelif İşler (DAP)	2019H036330	2019	2019	Ağrı	5.355.000,00	5.381.000,00	5.270.302,02
2	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	2019H032180	2019	2019	Ağrı	150.000,00	150.000,00	3.540,00
3	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Yayın Alımı (DAP)	2019H036340	2019	2019	Ağrı	1.000.000,00	1.000.000,00	598.485,99
4	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	2009H030160	2009	2019	Ağrı	11.070.000,00	4.002.000,00	3.801.355,79
5	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Lojman Yapımı (DAP)	2009H030170	2009	2020	Ağrı	12.982.000,00	2.600.000,00	2.315.035,79
6	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	Kampüs Alt Yapısı (DAP)	2009H030150	2009	2020	Ağrı	33.759.000,00	6.000.000,00	5.132.403,52