



T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ



2022 Yılı

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

İçindekiler

1.GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	1
1.2 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:	3
2.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:	11
3.2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	13
3.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu:	13
3.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	14
4.2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	14
4.1 Devam Eden Projeler:	15
4.2 Tamamlanan Projeler	16
4.2.1. Tamamlama Raporları	17
5.SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER:	24

Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2022 yılı yatırımlarını 14.892 öğrenci ve 1.041 Akademik ve İdari Personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmiştir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel çözümler üreten; kaliteli eğitim hizmeti, nitelikli ve sürdürülebilir projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan, millî ve evrensel değerleri benimseyen, erdemli insanlar yetiştiren bir üniversite olmaktır.

VİZYON

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişim ve gelişimine öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip, tercih edilebilir bir üniversite olmaktır.

- ❖ Adalet
- ❖ Bilimsellik
- ❖ Özgürlük
- ❖ Girişimcilik ve Yenilikçilik
- ❖ Katılımcılık
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Doğaya ve Çevreye Duyarlılık
- ❖ Liyakat
- ❖ Ahlak
- ❖ Empati
- ❖ Şeffaflık

TEMEL DEĞERLER

Üniversitemizin amaç ve hedefleri;

Üniversitemiz 2019-2023 dönemi stratejik planı 2019 yılı itibariyle uygulanmaya başlanmış ancak 2021 yılı içerisinde yapılan toplantılar neticesinde bazı hedeflerde gerçekçi değerlerden uzaklaşıldığı ve planın kalan yıllarında uygulama noktasında sıkıntılar olabileceği kanısına varılmıştır. Bu nedenle Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlama Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş ve alınan izinler kapsamında amaç ve hedeflerimizde güncelleme yapılmıştır.

Amaç 1: Yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretimin kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen üniversiteler arasına girmek.

Hedef 1: Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için yeni bölüm/program açmak.

Hedef 2: Akademisyen başına düşen bilimsel ulusal ve uluslararası yayın oranını (bilimsel yayın/akademisyen) yıllık %10 artırmak.

Hedef 3: Üniversitenin tanıtımı için yılda azami 2 uluslararası, 6 ulusal bilimsel etkinlik yapmak/düzenlemek.

Hedef 4: Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve mesleki danışmanlık hizmetlerini her yıl %8 artırmak

Hedef 5: Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılımı her yıl %10 oranında artırmak.

Hedef 6: 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak teknik altyapının oluşturulması ve 2020 yılından itibaren tezsiz yüksek lisans, lisans tamamlama ve sertifika programlarının açılmasının ve yürütülmesinin sağlanması

Amaç 2: Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurum kültürünü oluşturmak

Hedef 1: 2023 yılına kadar akademik personel sayısını %30, idari personel sayısını %5 artırmak

Hedef 2: 2023 yılı sonuna kadar bilişim altyapısını güçlendirmek

Hedef 3: 2023 yılı sonuna kadar yönetim bilgi sistemi kurmak

Hedef 4: Kütüphane kaynaklarının her yıl %15 arttırmak ve erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak

Hedef 5: Mali yönetim yapısını güçlendirmek

Hedef 6: 2023 yılı sonuna kadar tıp fakültesinin kuruluş işlemlerini tamamlamak.

Amaç 3: Fiziki altyapıyı geliştirmek.

Hedef 1: 2023 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan hizmet binalarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek.

Hedef 2: 2023 yılı sonuna kadar üniversitemiz kampüs alanlarında çevre düzenlemesini ve altyapı çalışmalarını tamamlamak

Hedef 3: 2020 yılı sonuna kadar sağlık kampüsü hizmet binalarının onarım işini tamamlamak

Amaç 4: Bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda projeler üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük etmek.

Hedef 1: Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak.

Hedef 2: Bölgesel kalkınma kapsamında bölge halkına tarım ve hayvancılık alanlarında her yıl 1 adet eğitim düzenlemek Lisans Üstü Eğitimi Kafkas Üniversiteler Birliği İle Ortak Planlamak ve Uluslararası Araştırma Enstitüsü Bünyesinde Yürütmek.

Hedef 3: Üniversite-Sanayi işbirliği düzeyini 2023 yılına kadar artırmak.

1.2 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- * Kira Gelirleri
- * SKS (Sosyal Tesis, Lojman, Kantin ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- * Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- * İkinci Öğretim Gelirleri
- * Diğer Hizmet Gelirleri

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 10 Fakülte, 1 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Derslik ve Laboratuvar Sayıları

Eğitim Alanı	Kapasite					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Amfi	6	4	4	6	2	-
Sınıf	219	75	32	8	-	-
Bilgisayar Laboratuvarları	24	5	5	3	-	-
Diğer Laboratuvarlar	26	35	7	12	4	-
Toplam	275	119	48	29	6	-

Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Toplantı Salonu	8	7	-	-	-	-
Seminer Salonu	4	3	2	1	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	1	3
Toplam	12	10	2	1	1	3

Yemekhane, Kantin ve Misafirhanelerin Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	Öğrenci Yemekhanesi	Personel Yemekhanesi	Kantin	Kafeterya	Misafirhane
Merkez Kampüs	1	1	11	1	1
Sağlık Kampüsü	1	1	1	-	-
Doğubayazıt Kampüsü	1	1	1	-	-
Eleşkirt Kampüsü	1	1	1	-	-

2019 Yılında yapımı tamamlanan ve üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılı şubat ayı itibari ile faaliyete başlamıştır. Öğrenci yaşam merkezinde market, kuaför, berber, sinema, büfe vb. toplam 18 adet işletme bulunmaktadır. Pandemi nedeniyle 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara veren işletmeler 2022 yılı itibariyle faaliyetlerine devam etmişlerdir.

Üniversitemiz Lojmanlarının Yerleşkelere Dağılımı

Yerleşke	2+1	3+1	Toplam
Merkez Kampüs	41	161	202
Sağlık Kampüsü	26	-	26
Doğubayazıt Kampüsü	-	12	12
Diğer Kiralık Lojmanlar		11	11
Toplam	67	184	251

Yukarıda ki tabloda görüldüğü gibi üniversitemizin toplam 251 adet lojmanı bulunmaktadır. Merkez kampüsteki 200 adet lojmanda ayrıca iki adet bodrum katı bulunmakta olup idari personellerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı

Birimi	1.Öğretim			2.Öğretim			Toplam		Toplam
	E	K	T	E	K	T	E	K	
Eğitim Fakültesi	864	1186	2050	2	3	5	866	1189	2055
Fen Edebiyat Fakültesi	536	816	1352	205	158	363	741	974	1715
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	259	168	427	0	0	0	259	168	427
İslami İlimler Fakültesi	441	543	984	133	183	316	574	726	1300
Eczacılık Fakültesi	171	219	390	0	0	0	171	219	390
Tıp Fakültesi	73	77	150	0	0	0	73	77	150

Sağlık Bilimleri	54	157	211	11	45	56	65	202	267
Fakültesi									
Spor Bilimleri	150	69	219	53	23	76	203	92	295
Fakültesi									
Sağlık Hizmetleri	269	494	763	314	426	740	583	920	1503
Meslek									
Yüksekokulu									
Celal Oruç	43	10	53	0	0	0	43	10	53
Hayvansal Üretim									
Yüksekokulu									
Eleşkirt Meslek	172	192	364	0	0	0	172	192	364
Yüksekokulu									
Meslek	970	466	1436	88	22	110	1058	488	1546
Yüksekokulu									
Ahmed-i Hani	187	292	479	0	0	0	187	292	479
Meslek									
Yüksekokulu									
Turizm İşletmeciliği	36	57	93	0	0	0	36	57	93
ve Otelcilik Y.O									
Yabancı Diller	100	220	320	82	187	269	182	407	589
Yüksekokulu									
Patnos Meslek	428	266	694	0	0	0	428	266	694
Yüksekokulu									
Patnos Sosyal	15	81	96	0	0	0	15	81	96
Hizmetler Y.O									
Sivil Havacılık	152	97	249	0	0	0	152	97	249
Meslek									
Yüksekokulu									
Lisansüstü Eğitim	627	426	1053	0	0	0	627	426	1053
Enstitüsü									
Formasyon	71	176	247	0	0	0	71	176	247
Üniversite Genel	6056	6483	12539	1080	1176	2256	7203	7689	14892
Toplam									

Üniversitemizin 2022 yılsonu itibariyle 12.539 örgün ve 2.256 ikinci öğretim olmak üzere toplam 14.892 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin %47,5'i kadın %52,5'si ise erkektir.

Toplam 344 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmakta olup 2022 yılı için kontenjanlarımızda %97 oranında doluluk sağlanmıştır.



Üniversitemiz Eğitim Birimlerinin Yerleşkelere Dağılımı

	Eğitim Birimi	Bulunduğu Yer
ENSTİTÜLER	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Merkez Kampüs
	İslami İlimler Fakültesi	Merkez Kampüs
FAKÜLTELER	Eğitim Fakültesi	Merkez Kampüs
	Tıp Fakültesi	Merkez Kampüs
	Eczacılık Fakültesi	Merkez Kampüs
	İktisat Fakültesi	Merkez Kampüs
	Fen Edebiyat Fakültesi	Merkez Kampüs
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Sağlık Kampüsü
	Spor Bilimleri Fakültesi	Merkez Kampüs

	Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi	Patnos Kampüsü
	Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	Doğubayazıt Kampüsü
YÜKSEKOKULLAR	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	Eleşkirt Kampüsü
	Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu	Patnos Kampüsü
MESLEK YÜKSEKOKULLARI	Meslek Yüksekokulu	Merkez Kampüs
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Sağlık Kampüsü
	Doğubayazıt Ahmet-i Hani Meslek Yüksekokulu	Doğubayazıt Kampüsü
	Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	Eleşkirt Kampüsü
	Patnos Meslek Yüksekokulu	Patnos Kampüsü
	Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu	Merkez Kampüs

Üniversitemiz Taşınmazlarının Alanı Ve Yapım Yılı

ADI	ALANI M2	YAPILDIĞI YER	YAPIM YILI
REKTÖRLÜK EK İDARİ BİNA	5.541,00	MERKEZ YERLEŞKE	2009-2011
MYO	7.896,00	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016
İSLAMİ İLİMLER	7.896,00	MERKEZ YERLEŞKE	2014-2015
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	5.715,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	7.620,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
EĞİTİM FAK. A, B, C, D, E, F BLOK	22.300,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
ECZACILIK	6.303,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	6.303,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
TENİS KORTLARI SOSYAL TESİSİ	741,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2013
TENİS KORTLARI	3.425,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014
STADYUM	17.204,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
SPOR SALONU	6.650,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
LOJMANLAR	31.536,13	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2014
REKTÖR KONUTU	500,00	MERKEZ YERLEŞKE	2012-2014
KONUKEVİ	4.636,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2013
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	5.712,01	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016

GARAJLAR	6.158,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011-2012
KÜLTÜR MERKEZİ	16.200,00	MERKEZ YERLEŞKE	2014-2016
ENTİTÜ BİNASI	3.060,00	MERKEZ YERLEŞKE	2016-2016
HALI SAHA	1.125,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014
TENİS KORTLARI (2ADET)	1.370,00	MERKEZ YERLEŞKE	2013-2014
ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ	6.000,00	MERKEZ YERLEŞKE	2018-2019
YEMEKHANE	6.060,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
MERKEZİ LABORATUAR	3.051,05	MERKEZ YERLEŞKE	2010
ISI ve TRAFİĞİ MERKEZİ	800,00	MERKEZ YERLEŞKE	2010
ANA NİZAMİYE	160,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
ŞEKER NİZAMİYE	120,00	MERKEZ YERLEŞKE	2011
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	5.712,01	MERKEZ YERLEŞKE	2015-2016
CAMİİ	3.300,00	MERKEZ YERLEŞKE	2012-2013
SAĞLIK KAMPÜSÜ	16.265,31	SAĞLIK YERLEŞKESİ	1985
PATNOS DERSLİK	7.951,36	PATNOS YERLEŞKESİ	2014-2016
PATNOS DEKANLIK	1.865,41	PATNOS YERLEŞKESİ	2013-2014
PATNOS GÜVENLİK	9,00	PATNOS YERLEŞKESİ	2014-2016
ELEŞKİRT ÇİFTLİK	3.157,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2014-2015
ELEŞKİRT ÇİFTLİK YEM DEPOSU	500,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2014-2015
DERSLİK+İDARİ BİNA	8.011,00	ELEŞKİRT YERLEŞKESİ	2012-2014
DERSLİK	8.676,87	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
İDARİ BİNA	721,20	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
YEMEKHANE	1.994,82	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
LOJMAN	1.883,64	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
ANFİ TİYATRO	1.512,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
ISI MERKEZİ	240,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2014
SPOR SALONU	1.510,71	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015
HALI SAHA	800,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015
NİZAMİYE	99,00	DOĞUBEYAZIT YERLEŞKESİ	2013-2015

Üniversitemiz Taşınmazlarının Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Merkez Kampüs	20.233,10	1.523.216,02		1.543.449,12
Patnos		89.606,00		89.606,00
Doğubayazıt		59.763,00		59.763,00
Eleşkirt	172.370,09	81.403,98		253.774,07
Sağlık Kampüsü		115.972,45		115.972,45
Toplam				2.062.564,64

Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Yerleşke Adı	Eğitim	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer	Top. Hiz. Alanı
Merkez Kampüs	67.093,00	36.107,83	6.060,00	16.200,00	34.857,01	3.051,05	21.885,25	185.254,14
Eleşkirt Kampüsü	8.011,00	-	-	-	-	-	3.657,00	11.668,00
Doğubayazıt Kampüsü	8.676,87	1.883,64	1.994,82	-	2.310,71	-	2.572,20	17.438,24
Sağlık Kampüsü	10.783,09	3.285,00	-	-	2.197,22	-	-	16.265,31
Patnos Kampüsü	7.951,36	-	-	-	-	-	1.874,41	9.825,77
Toplam	102.515,32	41.276,47	8.054,82	16.200,00	39.374,94	3.051,05	21.988,86	240.451,46

2.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe 5 adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatları bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. 2022 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

- ❖ Kampüs alt yapısı projesi kapsamında Üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan sulama göleti çevresi bitkisel peyzaj yapım işi, kampüs içi aydınlatma, kanal, yol, duvar ve çeşitli alt yapı yapım işleri yapılmıştır.
- ❖ Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgi teknoloji ürünleri, büro ve okul mefruşatı ve bilişim alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alımı yapılmıştır.
- ❖ Yayın Alımı Projesi kapsamında 2022 yılında 3388 adet elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin kullanımında olan yazılımlara ilişkin güncelleme, abonelik yenileme ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Üniversitemiz merkez yerleşke (0/959 parsel) ve sağlık yerleşkesinde (0/1007 parsel) bulunan binaların cins tahsisleri, tapu kayıt işlemleri ve imar barışı kapsamında yapıların tapuya işlenmesi, proje hizmet alımı ile merkez yerleşke kuzey nizamiye duvar hâlihazır ve arazi plankotesi proje hizmeti alım işleri gerçekleştirilmiştir.
- ❖ 2022 Yılı yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının yapım işine başlanılmıştır.

PROJE	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	ÖDENEK GÖNDERME	TENKİS	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
150131- Kampüs Altyapısı	62.239.756.11374-0471-02-06.05	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.124.218,94	375.781,06
168330- Derslik ve Merkezi Birimler	62.239.756.14294-0471-02-06.05	14.000.000,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.903.764,84	8.096.235,16
186226- Muhtelif İşler	62.239.756.12226-0471-02-06.01	1.400.000,00	4.400.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.574.997,28	3.225.002,72
186226- Muhtelif İşler	62.239.756.12222-0471-02-06.07	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.968,88	31,12
186226- Muhtelif İşler	98.900.9003.4536-0471-02-06.01	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00	558.955,62	44,38
186226- Muhtelif İşler	98.900.9003.4536-0471-02-06.03	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	549.394,22	605,78
186226- Muhtelif İşler	98.900.9005.15272-0471-02-06.07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.956,48	43,52
186228- Yayın Alımı	62.239.765.18022-0471-02-06.01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	234.214,94	15.785,06
186228- Yayın Alımı	62.239.765.15060-0471-02-06.01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	244.700,00	5.300,00
186229- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	62.239.756.16186-0471-02-06.05	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	71.331,00	178.669,00
P0_777- Yedek Ödenek/ Kamulaştırma	62.239.756.20387-0471-02-06.04	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.620.278,83	379.721,17
TOPLAM		24.309.000,00	12.400.000,00	0,00	36.709.000,00	0,00	36.709.000,00	24.431.781,03	12.277.218,97

Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı				
Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	2.459.000,00	6.859.000,00	3.612.868,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	550.000,00	550.000,00	549.394,00
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	2.000.000,00	1.620.279,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.750.000,00	24.750.000,00	16.099.315,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.550.000,00	2.550.000,00	2.549.925,00
Toplam		24.309.000,00	36.709.000,00	24.431.781,00

3.2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

3.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Üniversitemizin 2022 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Yayın Alımı, Muhtelif İşler, Kampüs Alt Yapısı ve Derslik ve Merkezi Birimler olmak üzere 5 adet projesi bulunmaktadır

Sektör	Projenin Sayısı	2022 Yılı Program Ödeneği	2022 Yılı Revize Ödeneği	2022 Yılı Harcama	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	5	24.309.000,00	36.709.000,00	24.431.781,00	66,55

Üniversitemiz sermaye giderlerini karşılamak üzere 2022 yılı için 24.309.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve yılsonunda revize ödenek 36.709.000,00 TL olmuştur. Projesiz Kamulaştırma ödeneği olarak kamulaştırma giderleri sonradan yatırım programına eklenmiş ve 24.431.781,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

3.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır. Dolar kurundaki istikrarsızlık ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte ve maliyet hesabında sorunlara yol açmaktadır. Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır

4.2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

A. Etüt Proje İşleri

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi	
2022H03-18629	Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	AİÇÜ	2022 Yılında Bitenler

B. Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi	
2020H03-150131	Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Alt Yapısı	AİÇÜ	2022 Yılında Bitenler
2021H03-168330	Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi birimler	AİÇÜ	2022 Yılından Sonraya Kalanlar

C. Yeni Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi	
2022H03-186226	Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler	AİÇÜ	2022 Yılında Bitenler
2022H03-186228	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	AİÇÜ	2022 Yılında Bitenler

4.1 Devam Eden Projeler:

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi;

Proje No	2021H03-168330
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
Proje Yeri	Ağrı
Karakteristiği	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Proje Tutarı	53.000.000,00
2020 Yılı Yatırımı	14.000.000,00
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2024

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının yapım işi için 27.07.2021 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 22.10.2021 tarihinde 34.750.000,00 TL bedelli sözleşme imzalanarak yapım işine başlanılmış ve yüklenici firmaya bir hak ediş ödemesi yapılmıştır. Ancak 4735 sayılı kanunun Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi başlıklı geçici 6. Maddesi gereğince 15.06.2022 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. 25.08.2022 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmış ve 03.10.2022 tarihinde 111.500.000,00 TL üzerinden sözleşme imzalanarak 07.10.2022 tarihinde işe başlanılmıştır. 2022 yılında bir hak ediş ödemesi yapılmış olup toplam 2022 yılı harcaması 11.903.764,84 TL olarak gerçekleşmiştir. Proje 2023 yılında da devam edecektir.





4.2 Tamamlanan Projeler

- ❖ 2020H03-150131 Kampüs Alt Yapısı
- ❖ 2021H03-168328 Muhtelif İşler
- ❖ 2021H03-168252 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
- ❖ 2021H03-168324 Yayın Alımı
- ❖ Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri

4.2.1. Tamamlama Raporları

Kampüs Altyapısı;

Yatırım Programına Alınış Değerleri	
1. Proje No	2020H03-150131
2. Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı
3. Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
5. Proje Yeri	Ağrı
6. Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon Hattı
8. Proje Tutarı (Maliyeti)	15.000.000,00
9. 2022 Yılı Yatırımı	4.500.000,00
10. Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2022

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Kampüs alt yapı projesi kapsamında, 24.02.2022 Tarihli ve 31760 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5203 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.04.2022 Tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereğince firmalara ek fiyat farkları ödenmiştir. Kanal, kaldırım, yol ve çeşitli altyapı işleri yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır.



Muhtelif İşler;**PROJE TAMAMLAMA RAPORU**

Yatırım Programına Alınış Değerleri	
1. Proje No	2022H03-186226
2. Proje Adı	Muhtelif İşler
3. Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
5. Proje Yeri	Ağrı
6. Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap
8. Proje Tutarı (Maliyeti)	5.059.000,00
9. Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)

Proje kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgi teknoloji ürünleri, büro ve okul mefruşatı ve bilişim alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alımı yapılmıştır. Projeye ait en büyük harcama Tıp Fakültesi Laboratuvar cihazı alımı ve bilgisayar-monitör alımları oluşturmuştur. Tıp Fakültesi Laboratuvarı için 28 kalem malzeme alımı için ihaleye çıkılmıştır. Proje kapsamında yapılan harcamalar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje tamamlanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Yatırım Programına Alınış Değerleri	
1. Proje No	2022H03-186229
2. Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
3. Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
5. Proje Yeri	Ağrı
6. Karakteristiği	Etüt - Proje
8. Proje Tutarı (Maliyeti)	250.000,00
9. Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	2022 yılında proje kapsamında toplam 71.331,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Proje kapsamında Üniversitemiz merkez yerleşke (0/959 parsel) ve sağlık yerleşkesinde (0/1007 parsel) bulunan binaların cins tahsisleri, tapu kayıt işlemleri ve imar barışı kapsamında yapıların tapuya işlenmesi, proje hizmet alımı ile merkez yerleşke kuzey nizamiye duvar hâlihazır ve arazi plankotesi proje hizmeti alım işleri gerçekleştirilmiştir. Proje tamamlanmıştır.
------------------------------------	---

Yayın Alımı;

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Yatırım Programına Alınış Değerleri	
1. Proje No	2021H03-186228
2. Proje Adı	Yayın Alımı
3. Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
5. Proje Yeri	Ağrı
6. Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
8. Proje Tutarı (Maliyeti)	500.000,00
9. Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)

Üniversitemizde yayın alımı projesi kapsamında abonelik yenileme işlemleri ve elektronik ortamda yayın alımı yapılmıştır. Yazılım geliştirme hizmet alımları kapsamında lisans alımları yapılmıştır. Bakım ve destek hizmet alımı yapılmıştır. Proje kapsamında 2022 yılında 3388 adet elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir. Proje tamamlanmıştır.



PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Yatırım Programına Alınış Değerleri	
1. Proje No	
2. Proje Adı	Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri
3. Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim
5. Proje Yeri	Ağrı
6. Karakteristiği	
8. Proje Tutarı (Maliyeti)	2.000.000,00
9. Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Kurumumuz nezdinde açılan el koymadan kaynaklanan tazminat davası nedeniyle söz konusu mahkeme kararı gereğince kamulaştırma bedeli olarak 2.000.000,00 TL yedek ödenek kaydı yapılarak kamulaştırma için 1.620.278,83 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

5.SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER:

- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- ✓ Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması,

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		24.309			16.651			24.309			36.709			24.431
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		24.309			16.651			24.309			36.709			24.431

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.