



T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ



2017 Yılı

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:	1
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:	7
1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	8
Genel Yatırım Uygulama Durumu:	8
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:	9
2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
2.1 Devam Eden Projeler:	10
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	10
1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	10
2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	11
3-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	13
4-Kampüs Altyapısı (DAP)	14
2.2 Tamamlanan Projeler	15
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:	15
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu	16
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:	19
EKLER	21

Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2017 yılı yatırımlarını 11.975 öğrenci ve 603 Akademik ve İdari Personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür



ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı ve üretken, spora, sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranan gençler yetiştirmek, yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

Özel Bütçe

Hazine Yardımı

Öz Gelirler

- * Kira Gelirleri
- * SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin Ve Kafeterya vs.) Gelirleri
- * Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
- * İkinci Öğretim Gelirleri
- * Diğer Hizmet Gelirleri

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hizmet Alanları ve Kapasiteleri

Derslik ve Laboratuvarlar						
Eğitim Alanı	Kapasite					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Amfi	6	4	4	6	2	-
Sınıf	219	75	32	8	-	-
Bilgisayar Laboratuvarları	24	5	5	3	-	-
Diğer Laboratuvarlar	26	35	7	12	4	-
Toplam	275	119	48	29	6	-

Toplantı ve Konferans Salonları						
	Kapasitesi					
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251+
Toplantı Salonu	8	7	-	-	-	-
Seminer Salonu	4	3	2	1	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	1	3
Toplam	12	10	2	1	1	3

2016-2017 Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayılarının Okullara Dağılımı									
Birimi	1.Öğretim			2.Öğretim			Toplam		Toplam
	E	K	T	E	K	T	E	K	
Eğitim Fakültesi	1321	1367	2688	77	123	200	1398	1490	2888
Fen Edebiyat Fakültesi	415	459	874	327	217	544	742	676	1418
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	362	336	698	53	33	86	415	369	784
İslami İlimler Fakültesi	279	294	573	92	66	158	371	360	731
Eczacılık Fakültesi	128	105	233	0	0	0	128	105	233
Sosyal Bilimler Enstitüsü	351	200	551	0	0	0	351	200	551
Fen Bilimler Enstitüsü	186	66	252	0	0	0	186	66	252
Sağlık Yüksekokulu	134	163	297	30	67	97	164	230	394
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	188	424	612	256	352	608	444	776	1220
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	329	146	475	183	61	244	512	207	719
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	66	21	87	0	0	0	66	21	87
Eleşkirt Meslek Yüksekokulu	69	70	139	0	0	0	69	70	139
Meslek Yüksekokulu	872	394	1266	459	106	565	1331	500	1831
Ahmet-i Hani Meslek Yüksekokulu	93	76	169	0	0	0	93	76	169
Yabancı Diller Yüksekokulu	35	76	111	18	32	50	53	108	161
Formasyon	204	194	398	0	0	0	204	194	398
Genel Toplam	5032	4391	9423	1495	1057	2552	6527	5448	11975

Kapalı Alanlar

1-MERKEZ KAMPÜS			
	Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1	Rektörlük Binası Ana Bina	5.350,00	
2	Rektörlük Binası Ek Binalar	3.310,00	
3	Eğitim Fakültesi (A-B-C-D BLOKLARI)	14.376,80	
4	Eğitim Fakültesi (E-F BLOKLARI)	7.890,00	
5	Fen-Edebiyat Fakültesi	7.625,00	
6	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5.400,00	
7	Meslek Yüksek Okulu	7.500,00	
8	Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu	6.270,00	
9	İslami İlimler Fakültesi	7.500,00	
10	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı	3.200,00	
11	Kültür ve Kongre Merkezi	16.200,00	
12	Garaj ve Atölye	5.760,00	1.539.776,94
13	Merkezi Yemekhane-Kafeterya	6.060,00	
14	Kapalı Spor Salonu	6.650,00	
15	Stadyum	4.940,00	
16	Sosyal Tesis (Misafirhane)	4.636,00	
17	Isı Merkezi	300,00	
18	Rektör Konutu	500,00	
19	Spor Tesisleri (Halısaha ,Tenis Kortları ve Sosyal Tesis)	2.185,00	
20	Lojman (100 Adet)	15.270,00	
21	Üniversite Camisi	3.500,00	
22	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	6.000,00	
23	Eczacılık Fakültesi	6.270,00	
24	Enstitüler (Fen B. Sosyal B. Sağlık B.)	3.024,00	
	TOPLAM	149.716,80	1.539.776,94
2-SAĞLIK KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1	Sağlık Yüksekokulu	4.085,00	
2	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	4.605,00	
3	Sürekli Eğitim Merkezi	3.480,00	171.000,00
4	Spor Salonu	1.420,00	
5	Lojman 24 Adet	2.560,00	
	TOPLAM	16.150,00	171.000,00
3-PATNOS KAMPÜSÜ			
	Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)
1	Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Dekanlık Binası	2.060,00	
2	Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakülte Derslik Binası	6.530,00	89.605,99

TOPLAM		8.590,00	89.605,99
4-DOĞUBEYAZIT KAMPÜSÜ			
Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)	
1 Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokul Binası	8.118,00		
2 İdari Bina	1.081,00		
3 Yemekhane Binası	1.059,00		
4 Spor Salonu	1.370,00	59.768,00	
5 Lojman	1.859,00		
6 Isı Merkezi	303,00		
7 Konferans Salonu-Anfi	1.507,00		
TOPLAM	15.297,00	59.768,00	
5-ELEŞKİRT KAMPÜSÜ			
Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)	
1 Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu	8.011,00		
2 Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Çiftlik Binası	3.157,00	648.317,45	
TOPLAM	11.168,00	648.317,45	
6-TAŞLIÇAY KAMPÜSÜ			
Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)	
1 Ağrı Meslek Yüksek Okulu	2.547,00	10.205,28	
TOPLAM	2.547,00	10.205,28	
7- DİYADİN KAMPÜSÜ			
Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)	
Bina bulunmamaktadır	-	58.768,73	
TOPLAM	-	58.769,73	
8-TUTAK KAMPÜSÜ			
Binanın Adı	Kapalı Alan(m2)	Açık Alan(m2)	
Bina bulunmamaktadır	-	16.500,00	
TOPLAM	-	16.501,00	
GENEL TOPLAM	203.468,80	2.593.942,39	

Üniversitemiz Taşınmazlarının Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Merkez Kampüs	17.383,731	1.522.393,21	-	1.539.776,94
Patnos	-	50.000,00	39.606,00	89.606,00
Doğubayazıt	-	59.768,00	-	59.768,00
Eleşkirt	172.982,00	475.335,45	-	648.317,45
Sağlık Kampüsü	-	171.000,00	-	171.000,00
Toplam				2.337.468,39

Kapalı Alanların Kullanım amacına Göre Dağılımı									
Yerleşke Aid	Hizmet Alanı (m ²)								Toplam Hizmet Alanı
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Bil. Tek. Arş.	Diğer	
Merkez Kampüs	64.399	0	4.636	6.060	16.200	34.863	1.456	9.560	137.174
Eleşkirt Kampüsü	8.011	0	0	229	0	0	140	3.157	11.537
Doğubayazıt Kampüsü	2.056	0	120	504	0	1.224	220	6.647	10.771
Sağlık Kampüsü	3.972	0	0	0	0	928	0	0	4.900
Patnos Kampüsü	1.606	0	0	0	0	0	45	4.317	5.968
Toplam									170.350

Spor Amaçlı Bina ve Tesisler					
Bina ve Tesisin Adı	Bulunduğu Yerleşke	Adet	Açık Spor Alanları	Kapalı Spor Alanları	Toplam Alan (m ²)
Çok Amaçlı Spor Salonu	Merkez Kampüs	1	0	6874	6.874
Tenis Kortları ve Halı Saha	Merkez Kampüs	1	1.060	0	1.060
Stadyum	Merkez Kampüs	1	17.204	0	17.204
Yarı olimpik Yüzme Havuzu	Merkez Kampüs	1	0	6.000	6.000
Kapalı Spor Salonu	Sağlık Kampüsü	1	-	1.224	1.224
Kapalı Spor Salonu	Doğubayazıt Kampüsü	1	-	928	928
Toplam		6	18.264	15.026	33.290

Yemekhane, Kantin ve Misafirhanelerin Yerleşkelere Dağılım Oranı					
Yerleşke	Öğrenci Yemekhanesi	Personel Yemekhanesi	Kantin	Kafeterya	Misafirhane
Merkez Kampüs	1	1	11	1	2 (34 Oda)
Sağlık Kampüsü	1 (Ortak)		1		-
Doğubayazıt Kampüsü	1 (Ortak)		1		1 (6 Oda)
Eleşkirt Kampüsü	1 (Ortak)		1		-
Taşılıçay Kampüsü	1 (Ortak)		1		-

Üniversitemiz Lojmanlarının Yerleşkelere Dağılımı			
Yerleşke	2+1	3+1	Toplam
Merkez Kampüs	40	60	100
Sağlık Kampüsü	24	-	24
Doğubayazıt Kampüsü	-	12	12
Toplam	64	72	136

Tabloda da görüldüğü gibi üniversitemizin toplam 136 adet lojmanı bulunmaktadır. Merkez kampüsteki 100 adet lojmanda ayrıca iki adet bodrum katı bulunmakta olup şu anda idari personellerimiz tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Ağrı merkezde personellerimizin kullanımı için kiralanmış 36 adet lojman dairesi bulunmaktadır.

1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

- Merkezi Kampüs içerisinde yer alan asfalt kaplı yolların kaldırım ve bordürleri yenilenmiştir. Ayrıca merkez ve Eleşkirt yerleşkeleri panel çitlerle çevrilmiştir. Eleşkirt yerleşkesinde bulunan çiftlik binasına ihata duvarı yaptırılmıştır.
- Merkez kampüs içerisinde 100 adet lojman yapımı ihalesi tamamlanmış olup yıl içerisinde inşaatına başlanıp 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının tadilat işleri yapılmıştır. Eğitim birimlerinin yoğun kış şartlarında zarar görmemesi için tüm eğitim binalarının çatılarına kar-buz eritme sistemi yapılmıştır.
- Derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan öğrenci yaşam merkezinin proje alımı gerçekleştirilmiş ve 2018 yılında inşaatına başlanılması planlanmıştır.
- Projeler kapsamında üniversitemiz ihtiyaçlarını tabloda gösterildiği üzere belirtilen alanlarda harcamalarını gerçekleştirilmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi:	12.494.198
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.905.099,05
Mamul Mal Alımları	1.905.099,05
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	152.571,92
Mamul Mal Alımları	152.571,92
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	268.619,84
Mamul Mal Alımları	119.444,85
Gayri Maddi Hak Alımları	149.174,99
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.167.906,76
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	203.827,93
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.185.097,62
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.778.981,21

Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı				
Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	3.700.000	3.540.000	2.177.116
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000	160.000	149.175
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	203.828	203.828
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.000.000	19.000.000	8.185.098
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000	1.800.000	1.778.891
Toplam		24.500.000	24.703.828	12.494.198

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Üniversitemiz Patnos sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kampüs alanının genişletilmesi amacıyla 2017 yılı yatırım programında yer alan Muhtelif İşler (DAP) projesine kamulaştırma giderleri için 204.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Sektör	Projenin Sayısı	2017 Yılı Program Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği	2017Yıl Gerçekleşme	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	7	24.500.000	24.704.000	12.494.198	50,57

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak serbest bırakılması, yıl itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

Devam Eden Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2009H030160	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	AİÇÜ
2009H030170	Eğitim	Lojman ve Sosyal Tesis	AİÇÜ
2010H050040	Eğitim	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	AİÇÜ
2009H030150	Eğitim	Kampüs Altyapısı	AİÇÜ

Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2017H032180	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	AİÇÜ
2017H032190	Eğitim	Muhtelif İşler	AİÇÜ
2017H032200	Eğitim	Yayın Alımı	AİÇÜ

2.1 Devam Eden Projeler:

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

1) Proje No	2009H030160	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	105.584.064,13
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2017 Yılı Ödeneği (TL)	6.000.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2019	9) 2017 Yılı Revize Ödeneği (TL)	6.000.000,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) 2017 Yılı Harcaması (TL)	531.064,13
5) Proje Tutarı (TL)	116.753.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	90,43
6) Revize Proje Tutarı (TL)	116.753.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	90
2017 Yılı Uygulamaları			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	<ul style="list-style-type: none"> Enstitü binasının son hak edişi 2016 yılı Aralık ayında ödenerek 2017 yılı bahar döneminde eğitim öğretime başlanmıştır. Proje içerisinde yer alan öğrenci yaşam merkezi projesi hazırlanarak ihalesi gerçekleştirilmiş ve 2018 yılında yapımına başlanması hedeflenmiştir. Kış mevsiminin yoğun yaşandığı ilimizde önemli bir sorun yaşatan çatı buzlarının eritilmesi amacıyla hizmet binalarına kar-buz eritme sistemi yapılması için ihale yapılmış ve ihale bedeli yüklenici firmaya ödenmiştir. 		
14) Uygulama Sonuçları	Enstitü binası %100 oranında tamamlanmıştır.		

2-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)

1) Proje No	2009H030170	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	22.185.365,09
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2017 Yılı Ödeneği (TL)	5.000.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2018	9) 2017 Yılı Revize Ödeneği (TL)	5.000.000,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) 2017 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	3.409.365,09
5) Proje Tutarı (TL)	32.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	69,33
6) Revize Proje Tutarı (TL)	32.000.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	60
2016 Yılı Uygulamaları			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	Proje kapsamında Lojman (100 daire) yer almaktadır. Projenin ihalesi yapılmış 2017 yılında inşaatına başlanılmıştır.		
14) Uygulama Sonuçları	Gerçekleşme oranı %40'dır		

Lojman (100 daire)

Kapalı Alan Büyüklüğü (m2)	Sözleşme İmzalama Tarihi (gg/aa/yy)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Sözleşme Bedeli ve İş Artışı (TL.) (KDV hariç)	Fiyat Farkı	Harcama-Nominal (TL.)		
						2017	2018	Toplam Harcama
16.590 m2	02.01.2017	25.04.2017	-	9.820.000,00	265.889,66	3.110.916,68	0,00	3.110.916,68



3-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

1) Proje No	2010H050040	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	11.981.066,03
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.500.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2018	9) 2017 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2.500.000,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı	10) 2017 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	308.066,03
5) Proje Tutarı (TL)	15.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	79,87
6) Revize Proje Tutarı (TL)	15.000.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100,00
2016 Yılı Uygulamaları			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	2017 yılı yatırım programında söz konusu proje kapsamında Güneş Enerji Sistemli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Söz konusu iş 2016 yılsonunda tamamlanmıştır. Proje kapsamında yoğun kış şartları nedeniyle yıkılan üniversitemiz kapalı halı sahası yapılmıştır.		
14) Uygulama Sonuçları	Söz konusu işin tamamlanma oranı %100'dür.		

4-Kampüs Altyapısı (DAP)

1) Proje No	2009H030150	7) Toplam Harcama Tutarı (TL)	22.592.234,37
2) Uygulayıcı Kurum	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi	8) 2017Yılı Ödeneği (TL)	5.000.000,00
3) Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2018	9) 2017 Yılı Revize Ödeneği (TL)	5.000.000,00
4) Uygulama Yeri (İl/İlçe)	Ağrı/Merkez	10) 2017 Yılı 4. Dönem Harcaması (TL)	3.833.234,37
5) Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00	11) Projenin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	90,37
6) Revize Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00	12) Projenin Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	91,00
2016 Yılı Uygulamaları			
13) Gerçekleştirilen Faaliyetler	Proje kapsamında: <ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemiz Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu çiftlik binasına ihata duvarı ve nizamiye yapılması işi, • Üniversitemiz asfalt kaplı yolların kaldırım ve bordürlerinin yenilenmesi işi, • Merkez ve Eleşkirt yerleşkeleri ihata duvarı panel çit yapım işi, • Merkez kampüste kampüs içi aydınlatma işi yer almaktadır. 		
14) Uygulama Sonuçları	2017 yılı için planlanan işlerin tamamlanma oranı %100'dür.		



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:

- ❖ 2017H032180 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)
- ❖ 2017H032190 Muhtelif İşler (DAP)
- ❖ 2017H032200 Yayın Alımı (DAP)

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H032190					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmetlerinde kaliteyi arttırmak					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Techizat					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		4.500	204		4.500.000	204
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2017)</i>		4.155	204		4.155	204
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje kapsamında: <ul style="list-style-type: none"> • Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere makine – teçhizat alımı, • Bakım onarım çalışmaları için elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi alımı, • Üniversitemiz çeşitli bakım onarım ve dış cephe yalıtımı ihalesi • 2017 yılında kapasitenin daha da artmasıyla beraber laboratuvar malzemesi alım ihalesi, • Üniversitemizin genişleyen bilgi iletişim ağı için güvenlik duvarı ve kesintisiz güç kaynağı alımları gerçekleştirilmiştir. 					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizce sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunumu					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032180					
Proje Adı	<i>Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi</i>					
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim- Yüksek Öğretim</i>					
Proje Amacı	<i>Eğitim-öğretim kalitesini artırmak</i>					
Proje Yeri	<i>Ağrı</i>					
Karakteristiği	<i>Etüd-Proje.</i>					
Fiziki Hedefi	<i>%100</i>					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2017-2017</i>					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		500			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2017)</i>		103			103	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	2017 Yatırım programında yer alan 100 daire lojman yapım işinin doğalgaz çalışmaları için müşavirlik hizmeti alınmıştır. Ayrıca derslik ve merkezi birimler projesi içerisinde yer alan öğrenci yaşam merkezi yapım işine başlanılabilmesi için proje ihalesi gerçekleştirilmiş ve ihale bedeli yüklenici firmaya ödenmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Üniversitemizin hem eğitim alanında hem de öğrencilerine ve çalışanlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak ve gerekli bütün tedbirleri almak.</i>					

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032200					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim- Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemiz Yayın sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması					
Proje Yeri	Ağrı					
Karakteristiği	Kitap-Dergi					
Fiziki Hedefi	%100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.000			1.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl(2017)</i>		153			153	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	2017 yılı yayın alımı projesi kapsamında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 8610 adet kitap alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunda 7082 adet kitap alımı yapılarak ihale bedeli yüklenici firmaya ödenmiştir. Söz konusu işin tamamlanma oranı %15,26'dır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin mevcut yayın sayısında nitelik ve nicelik olarak artış sağlanmış olup eğitim-öğretim faaliyetinin daha kaliteli sunulması sağlanmıştır.					

3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler:

- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi
- ✓ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,

EKLER

EK-2

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Bütçe

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		194.753			154.261			24.500			24.704			12.493
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	7		194.753			154.261			24.500			24.704			12.493

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Kuruluş Adı :

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2017

YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Sektör Adı :

Eğitim

2017 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
306918	412,	2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	25.000,	18.759,	0,	0,	5.000,					3833
306933	412,	2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	0,	116.753,	105.053,	0,	0,	6.000,					531
306969	412,	2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	32.000,	18.776,	0,	0,	5.000,					3410
306975	412,	2010H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	0,	15.000,	11.673,	0,	0,	2.500,					308
303624	412,	2017H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	500,	0,	0,	0,	500,					103
303627	412,	2017H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	4.500,	0,	0,	0,	4.500,	+	204			4155
303636	412,	2017H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	0,	1.000,	0,	0,	0,	1.000,					153
TOPLAM							0,	194.753,	154.261,	0,	0,	24.500,					